

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi- Tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 9, Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi. Chi tiết theo phụ lục đính kèm, gồm các nội dung như sau:

#### I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

##### 1. Về kế hoạch vốn

- Kế hoạch vốn nước ngoài được giao tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Phụ lục 02 Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương; theo đó dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi được giao là 4.400.000.000 đồng.

- Tình hình phân bổ kế hoạch vốn cho từng dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 179/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2021 về việc phân khai nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (vốn nước ngoài) cho Dự án Giáo dục THCS khó khăn nhất giai đoạn 2, trong đó:

+ Công trình trường THCS Bình Thạnh: 390 triệu đồng;

+ Công trình Trường THCS Nghĩa Thắng: 4.010 triệu đồng.

- Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2021; theo đó dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi, điều chỉnh giảm 710 triệu đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1026/QĐ-SGDĐT ngày 20/8/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (vốn nước ngoài) dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2), theo đó công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện tư Nghĩa điều chỉnh giảm 710 triệu đồng.

- Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1453/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2021 phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn ngân sách

địa phương), dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2; theo đó, phân khai kế hoạch vốn ngân sách địa phương cho công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa: 1.000 triệu đồng.

- Đánh giá tình hình phân bổ vốn

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề 439.093.000 đồng, đạt 11,9% theo kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là 50.084.000 đồng, đạt 16,5% kế hoạch;

+ Thanh toán kế hoạch vốn năm là 389.009.000 đồng (vốn ODA) đạt 10,54% kế hoạch giao;

- Ước lỹ kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 439.093.000 đồng, đạt 11,9% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 50.084.000 đồng, đạt 16,5% kế hoạch;

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là 389.009.000 đồng, đạt 10,54% kế hoạch giao.

- Dự kiến kế hoạch giải ngân tháng 10 năm 2021:

+ Nguồn vốn đối ứng: tạm ứng khối lượng và thanh toán chi phí tư vấn: 227,153 triệu đồng;

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương (ODA): 455,0 triệu đồng.

( Chi tiết theo Biểu số 01a/TTKHN)

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước ( nếu có) và kết quả thực hiện vốn đối ứng chưa thu hồi: không.

## **II. Nhận xét, đánh giá:**

1. Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, các kết quả đạt được, so sánh với cùng kỳ năm trước.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm:

- Nguyên nhân về cơ chế chính sách: không

- Nguyên nhân về tổ chức thực hiện: không

## **III. Giải pháp và kiến nghị:**

1. Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công:

Ngày 17/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu xây dựng; kiểm tra đôn đốc nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình; dự kiến công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 01/2022.



## 2. Đề xuất, kiến nghị

- Kiến nghị về cơ chế chính sách: không
- Kiến nghị về tổ chức thực hiện:

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công, Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VP, VT, KHTC(tqh).



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Sỹ**

Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Biểu số 01a/TTKHN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - THÁNG 9/2021**

(Kèm theo báo cáo số 903 ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Vốn kế hoạch				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề							Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo			
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm			Tổng số	Trong đó		
				Kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm
								Thanh toán khối lượng	Vốn tạm ứng theo chế độ		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ				
3=4+6	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16			
	<b>Tổng số</b>															
<b>B</b>	<b>PHẦN SỐ LIỆU CHI TIẾT</b>															
<b>B.1</b>	<b>Dự án do tỉnh quản lý (Dự án Giáo dục THCS KVKKN giai đoạn 2 Bộ GDĐT)</b>	4.993,7	303,7	4.690,0	3.690,0	439,09	-	-	-	439,09	439,09	-	439,09	-	439,09	
	Vốn trong nước	1.303,74	303,74	1.000,00	-	50,08	-	-	-	50,08	50,08	-	50,08	-	50,08	
	Vốn nước ngoài	3.690,0	-	3.690,0	3.690,0	389,01	-	-	-	389,01	389,01	-	389,01	-	389,01	
<b>B.1.1</b>	<b>Vốn NSNN</b>	4.993,7	303,7	4.690,0	3.690,0	439,09	-	-	-	439,09	439,09	-	439,09	-	439,1	
<b>I</b>	<b>Vốn cân đối ngân sách địa phương</b>	1.303,74	303,74	1.000,00	-	50,08	-	-	-	50,08	50,08	-	50,08	-	50,08	
<b>1</b>	<b>Vốn XDCB tập trung</b>															
<b>1.1</b>	<b>Dự án Trường THCS Đức Phú</b>	150,16	150,16	-	-	30,36	-	-	-	30,36	30,36	-	30,36	-	30,36	
	Vốn trong nước	150,16	150,16	0	0	30,36	0	0	0	30,36	30,36	0	30	0	30	
	Vốn nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
<b>1.2</b>	<b>Dự án Trường THCS Bình Thạnh</b>	153,58	153,58	-	-	19,72	-	-	-	19,72	19,72	-	19,72	-	19,72	
	Vốn trong nước	153,58	153,58	0	0	19,72	0	0	0	19,72	19,72	-	19,72	-	19,72	
	Vốn nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	



STT	Nội dung	Vốn kế hoạch				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề							Ước luy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo			
		Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				Tổng số	Trong đó	
				Kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm
								Thanh toán khối lượng	Vốn tạm ứng theo chế độ		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ				
3=4+6	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16			
1	2															
1.3	<b>Dự án Trường THCS Nghĩa Thắng</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vốn trong nước															
	Vốn nước ngoài															
3	<b>Dự án Trường THCS Nghĩa Thắng</b>	1.000	0	1.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Vốn trong nước	1.000	0	1.000												
	Vốn nước ngoài			0												
II	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>	3.690,0	-	3.690,0	3.690,0	389,0	-	-	-	389,0	389,0	-	389,0	-	389,0	
	Vốn trong nước															
	Vốn nước ngoài	3.690,0	-	3.690,0	3.690,0	389,0	-	-	-	389,01	389,01	-	389,01	-	389,01	
1	<b>Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực (Dự án Giáo dục THCS KVKKN giai đoạn 2 Bộ GDĐT)</b>	3.690,0	-	3.690,0	3.690,0	389,01	-	-	-	389,01	389,01	-	389,01	-	389,01	
1.1	<b>Dự án Trường THCS Đức Phú</b>															
	Vốn trong nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vốn nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	<b>Dự án Trường THCS Bình Thạnh</b>	390,00	-	390,00	390,00	389,01	-	-	-	389,01	389,01	-	389,01	-	389,01	
	Vốn trong nước	-	-	0	0	0	0	0	0							
	Vốn nước ngoài	390,000		390	390	389,01	0	0	0	389,01	389,01	0	389,01		389,01	



